Sicherungslegende

Emetron GmbH | Werner-Heisenberg-Str. 7 | 68519 Viernheim

Jahr	**2022**	**Kunde**	NeuAmStart GmbH & Co KG
		Name/Gem.	Zweigstelle Wohlgelegen
Datum	16.03.2022	**Straße Nr.**	Sperlingweg 72
		PLZ Ort	12345 Beispielstadt

Nr.	Schutz-Schalter	Belegung / Stromkreis	Raum/Ort
1	3xB50A	UV1 Behinderten WC	EG
2	3xB52A	Reserve	EG
3	3xB52A	UV2 Kammer Mieter 1	EG
4	3xB52A	UV3 OG Vorraum links	OG
5	3xB52A	UV4 OG MuKi Raum rechts	OG
6	B6A	Licht E Raum	EG
7	B6A	Licht Eingang West	EG
8	B6A	Licht Eingang Ost	EG
9	B6A	Licht Treppenhaus West	Treppe West
10	B6A	Licht Treppenhaus Ost	Treppe Ost
11	B6A	Notbeleuchtung	EG Säule
12	B6A	Heizung	KE Heizraum
13	B6A	Außenbeleuchtung	EG
14	B6A	Reserve	
15	3xB16A	CEE 16A E-Raum	HA Raum
16	3xB16A	CEE 16A Hzg.-Raum	Küche
17	RCD25A/0,003A	28-30 CEE 15A Hzg.-Raum	Hof
18	RCD25A/0,003A	Reserve	
19	RCD25A/0,003A	F31-F33 Anlagen	Außen West
20	B6A	Außenbeleuchtung Fahrradständer	Außen
21	B16A	Steckdose Heizung+Flur	Flur EG
22	B16A	Steckdose E-Raum Tür	HA-Raum
23	B16A	Maschinenraum 1	KE 1
24	B16A	Maschinenraum 2	KE 2
25	B16A	Maschinenraum Vorbereitung	KE V
26	B16A	Spülung + Reinigung	KE
27	RCD25A/0,003A	Notabschaltung	EG Ost